

BITACORA DE OBRA

OBRA:		NUMERO DE CONTRATO:	NOTA NUMERO:
REHABILITACIÓN DE 247 METROS DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEUL DE GONZALEZ ORTEGA LOCALIDAD PALO ALTO		No. MTGO FISM 001/2022	1
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	FECHA:		
EDUARDO DANIEL AGUILERA CASTRO	18-jun-22		
ACTIVIDADES: Se asiste al lugar donde se realizara la obra ya con el equipo, maquinaria y herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. En un comienzo se posiciona el equipo en la ubicación del pozo para la perforación y se pone en nivel la maquinaria y grua para levantar torre e ingresar las herraminetas de perforación.			



EDUARDO DANIEL AGUILERA CASTRO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ÁLVARO CERVANTES RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

OBRA:		NUMERO DE CONTRATO:	NOTA NUMERO:
REHABILITACIÓN DE 247 METROS DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEUL DE GONZALEZ ORTEGA LOCALIDAD PALO ALTO		No. MTGO FISM 001/2022	2
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	FECHA:		
EDUARDO DANIEL AGUILERA CASTRO	19-jun-22		
ACTIVIDADES: Instalada la torre y en nivel se ingresan las herramientas de perforación y se comienza con los procesos de perforación en el pozo en donde topa hasta los 207 metros de profundidad encontrándose con el ensolve del pozo para comenzar a lavar y soplar para sacar 40 metros de ensolve dejando soplar una hora y media y así lograr la limpieza del pozo. Logrando su limpieza se comienza extrallendo las barras de perforación en el mismo día se extraen 5 barras de 7.60 metros cada una.			




EDUARDO DANIEL AGUILERA CASTRO
SUPERINTENDENTE DE OBRA



ING. ÁLVARO CERVANTES RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

OBRA:		NUMERO DE CONTRATO:	NOTA NUMERO:
REHABILITACIÓN DE 247 METROS DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEUL DE GONZALEZ ORTEGA LOCALIDAD PALO ALTO		No. MTGO FISM 001/2022	3
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	FECHA:		
EDUARDO DANIEL AGUILERA CASTRO	20-jun-22		
ACTIVIDADES: Se sigue extrayendo la herramienta o barras de perforación hasta lograr sacar todas (28 barras) , Y se comienza con la ranuración del pozo metiendo 150 metros de ADEME de PVC durante el día.			




EDUARDO DANIEL AGUILERA CASTRO
SUPERINTENDENTE DE OBRA



ING. ÁLVARO CERVANTES RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

OBRA:		NUMERO DE CONTRATO:	NOTA NUMERO:
REHABILITACIÓN DE 247 METROS DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEUL DE GONZALEZ ORTEGA LOCALIDAD PALO ALTO		No. MTGO FISM 001/2022	4
SUPERINTENDENTE DE OBRA:	FECHA:		
ADUARDO DANIEL AGUILERA CASTRO	21-jun-22		
ACTIVIDADES: Se termina de insertar tubería de ADEME de PVC llegando hasta los 247 metros, poniendo alrededor de la tubería el filtro grava fina especial para pozo hasta los 247 metros terminando los trabajos y dejando libre la area retirando la grua.			




EDUARDO DANIEL AGUILERA CASTRO
SUPERINTENDENTE DE OBRA



ING. ÁLVARO CERVANTES RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE 247 METROS DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN TEUL DE GONZALEZ ORTEGA LOCALIDAD PALO ALTO		NUMERO DE CONTRATO: No. MTGO FISM 001/2022	NOTA NUMERO: 5
SUPERINTENDENTE DE OBRA: EDUARDO DANIEL AGUILERA CASTRO	FECHA: 22-Jun-22		
ACTIVIDADES: Se concluyen los trabajos contratados de GRUPO EDLUAR dejando listo y terminados para el uso según su fin, y listo para la inserción de la bomba por los técnicos especializados en el ramo y dejar el sistema para el bombeo de la agua y su distribución a las viviendas beneficiadas de la localidad. Nota: La inserción de la bomba ya no corresponde a grupo EDLUAR, demostrando así la funcionalidad del pozo con las fotografías.			



EDUARDO DANIEL AGUILERA CASTRO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ÁLVARO CERVANTES RAMÍREZ
RESIDENTE DE OBRA