

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA
	2019	4 ZAC190401694218	Proyecto de inversión

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MONTO_GLOBAL_APROBAI	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS
1440168.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:1}	MEJORA DE LINEA DE CC	32

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABILIDAD_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
Zacatecas	47 Teúl de González Ortega	Proyecto de Inversión de I	

DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO
Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEUL DE GONZA	MTGO-PROAGUA-01/19

DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	
N		0	0	3374

DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO
{meta1: {unidad_medida:N		2 {geo1: {cve_municipio:47,	21-08-2019

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO
31-12-2019	1440168.48	1440168.48

AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS
1440168.48	1377357.93	1377357.93	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidad

FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
{1694218/proyecto_	En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones

OBSERVACIONES  
OBSERVACIONES\_REVISION

Sin observaciones